

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประจำปี เดือน มกราคม 2562

1) งบดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 10,635,400 บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม	1,344,200	1,344,200	ปกครองจังหวัด (ศอ.ปส.จ.สส.)	- อนุมัติโครงการวันที่ 24 ต.ค.61 - <u>กิจกรรมที่ 1</u> ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (25 ต.ส.ป.ร.) (จำนวน 195,400 บาท) จัดประชุมในหัวเดือน ก.พ.62 ณ หอประชุม อบจ.สส. - <u>กิจกรรมที่ 2</u> เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเยาวชน จำนวน 2 รุ่น (จำนวน 802,800) ดำเนินการแล้วเสร็จ - <u>กิจกรรมที่ 3</u> จัดงานวันต่อต้านยาเสพติด (จำนวน 218,000 บาท) วันที่ 26 มิถุนายน 2562 - <u>กิจกรรมที่ 4</u> จัดซื้อชุดตรวจหาสารยาเสพติดฯ (จำนวน 128,000 บาท) ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 กิจกรรม (กิจกรรม 2,4)	930,374	69.21	0
2	โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม	626,200	626,200	ปกครองจังหวัด	- อนุมัติโครงการวันที่ 13 พ.ย.61 - <u>กิจกรรมที่ 1</u> เพิ่มประสิทธิภาพกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/พรส./ชรบ./ด้านภัยยาเสพติด (จำนวน 114,800 บาท) - วันที่ 18 ม.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง กลุ่มเป้าหมาย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ฯ จำนวน 200 คน - <u>กิจกรรมที่ 2</u> เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ (จำนวน 66,475 บาท) - วันที่ 24 ม.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการฯ จำนวน 100 คน - <u>กิจกรรมที่ 3</u> เพิ่มประสิทธิภาพการต่อสู้ การตรวจค้น และการทำงานของชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองแม่กลองชุดเฉพาะกิจอำเภอและภาคีเครือข่าย (112,075 บาท) - วันที่ 28-29 ม.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฯ จำนวน 100 คน - <u>กิจกรรมที่ 4</u> เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พรส. ชรบ. ชำราขการฝ่ายปกครอง (จำนวน 332,850 บาท) (เดือน พ.ค.62) - อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 -3	193,000	30.82	0
3	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม	394,600	394,600	สำนักงานจังหวัด (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด)	- อนุมัติโครงการวันที่ 12 ธ.ค.61 - จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 24 - 26 ม.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อออุทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	295,150	74.80	0

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดสมุทรสงคราม	270,400	270,000	สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)	<p>- ผ่านมติที่ประชุม ก.บ.จ.สส. ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ</p> <p>- อนุมัติโครงการวันที่ 23 ม.ค.62</p> <p>- กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ จำนวน 6 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายรวม 40 คน (16,400 บาท)</p> <p>1) ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการ หรือ PMQA 4.0 จำนวน 2 ครั้ง (ก.พ.-มี.ค.62)</p> <p>2) ประชุมขับเคลื่อนการเสริมสร้างสมรรถนะงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ครั้ง (ม.ค.62)</p> <p>3) ประชุมขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ครั้ง (มี.ค.62)</p> <p>4) ประชุมติดตามผลงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2 ครั้ง (ก.พ. , พ.ค.62)</p> <p>- กิจกรรมที่ 2 การสัมมนานอกสถานที่ กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนองค์กรอิสระและผู้แทนภาคประชาสังคม รวม 120 คน (253,600 บาท) (ก.พ.62)</p>	0	0	400
5	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000	8,000,000	สำนักงานจังหวัด	<p>- อนุมัติโครงการวันที่ 16 ต.ค.61</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ</p>	1,935,008	24.19	0
รวมเป็นเงิน		10,635,400	10,635,000			3,353,532	31.53	400

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ/ที่ขออนุมัติ	งบประมาณที่จัดจ้าง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงิน
							จำนวน (บาท)	ร้อยละ	เหลือจ่าย
5	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านต้นลำแพน - บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	24,400,000	24,400,000	22,000,000	สนง.โยธา จ.สส.	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับจัดสรรงวดที่ 2 แล้ว - อนุมัติโครงการวันที่ 6 พ.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.โชคชัยรัตน์ การโยธา ลงนามในสัญญาวันที่ 10 ม.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ม.ค.63 - ทำ PO ในระบบแล้ว - คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว - เบิกจ่าย 28 งวด - งวดที่ 1 (1,760,000 บาท) วันที่ 30 ม.ค.62 - งวดที่ 2 (1,760,000 บาท) วันที่ 14 ก.พ.62 - งวดที่ 3 (1,760,000 บาท) วันที่ 1 มี.ค.62 - งวดที่ 4 (1,980,000 บาท) วันที่ 16 มี.ค.62 - งวดที่ 5 (880,000 บาท) วันที่ 31 มี.ค.62 - งวดที่ 6 (990,000 บาท) วันที่ 15 เม.ย.62 - งวดที่ 7 (1,056,000 บาท) วันที่ 30 เม.ย.62 - งวดที่ 8 (1,100,000 บาท) วันที่ 15 พ.ค.62 - งวดที่ 9 (836,000 บาท) วันที่ 30 พ.ค.62 - งวดที่ 10 (660,000 บาท) วันที่ 14 มิ.ย.62 - จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้ว - อยู่ระหว่างงานเจาะดิน 	0	0	2,400,000
6	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านเมืองใหม่ - บ้านบางกระวี (สส.ถ 1-0001) ตำบลบางแค เข็มตำบลเมืองใหม่ อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	5,362,000	5,362,000	3,460,000	สนง.โยธา จ.สส.	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับจัดสรรงวดที่ 2 แล้ว - อนุมัติโครงการวันที่ 6 พ.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.โชคชัยรัตน์ การโยธา ลงนามในสัญญาวันที่ 10 ม.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มี.ค.62 - ทำ PO ในระบบแล้ว - คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว - เบิกจ่าย 5 งวด - งวดที่ 1 (761,200 บาท) วันที่ 25 ม.ค.62 - งวดที่ 2 (761,200 บาท) วันที่ 9 ก.พ.62 - งวดที่ 3 (761,200 บาท) วันที่ 24 ก.พ.62 - งวดที่ 4 (761,200 บาท) วันที่ 11 มี.ค.62 - งวดที่ 5 (415,200 บาท) วันที่ 26 มี.ค.62 - อยู่ระหว่างงานสำรวจไหล่ทาง 	0	0	1,902,000
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าคา-บ้านคอนสาม (สส.ถ 1-0004) ตำบลท่าคา อำเภอมัทพวา เข็มตำบลคอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	13,471,000	13,471,000	9,900,000	สนง.โยธา จ.สส.	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับจัดสรรงวดที่ 2 แล้ว - อนุมัติโครงการวันที่ 6 พ.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.โชคชัยรัตน์ การโยธา (อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา) - คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว 	0	0	3,571,000
8	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านคอนจัน - ยี่สาร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองโคน อำเภอมเมือง เข็มหมู่ที่ 4, 1 ตำบลยี่สาร อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	32,914,000	0	0	สนง.โยธา จ.สส.	<ul style="list-style-type: none"> - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการ (โครงการตามแผนฯ y2 , โครงการใหม่ y3) เห็นชอบจากมติที่ประชุม ก.บ.จ.ฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ บัญชีโครงการ y2 และบัญชีโครงการ y3) 	0	0	0

(2) งบลงทุน จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 174,802,700 บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ/ที่ขออนุมัติ	งบประมาณที่จัดจ้าง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย
							จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	โครงการแก้มลิงทุ่งหิน - งบดำเนินงาน 78,000 บาท - งบลงทุน 55,922,000 บาท	56,000,000	56,000,000	0	โครงการชลประทาน สส.	- ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 เต็มวงเงิน - อนุมัติโครงการวันที่ 30 ต.ค.61 1. งานขุดดินปริมาณ 63,500 ลบ.ม. (งบประมาณ 2,600,000 บาท) - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทอริชาวิศวกรรมโยธา จำกัด (วงเงิน 2,119,700 บาท) ลงนามในสัญญาวันที่ 21 ม.ค.62 2. งานขยายเขตไฟฟ้า (งบประมาณ 53,322,000 บาท) - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว - สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เพชรบุรี ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการขยายเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอรับราคา และจะเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา 3. ค่าควบคุมงาน (จำนวน 78,000 บาท)	0	0	0
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านรางกล้วย หมู่ 2 บ้านดอนมะโนรา หมู่ 5 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	6,343,700	6,343,700	4,750,000	แขวงทางหลวงชนบท สส.	- ได้รับจัดสรรงวดที่ 2 แล้ว - อนุมัติโครงการวันที่ 13 พ.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัท พี.เอส.ดี คอนสตรัคชั่น 2011 (อยู่ระหว่างการอุทธรณ์)	0	0	
3	โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3643 (ระหว่าง กม. 0+010 -กม. 2+245 ระยะทาง 2.245 กม.) ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	25,264,000	25,264,000	16,421,600	แขวงทางหลวง สส.	- ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 เต็มวงเงิน - อนุมัติโครงการแล้ววันที่ 24 ก.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทศิริไพบูรณ์พัฒนาการ จำกัด ลงนามในสัญญาวันที่ 20 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มี.ค.62 - ระยะเวลา 90 วัน คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว - เบิกจ่ายงวดเดียว - ทำ PO ในระบบแล้ว - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว	0	0	8,842,400
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 2, 3, 4, 5 ตำบลท่าคา อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	5,110,000	5,110,000	3,580,000	สนง.โยธาฯ จ.สส.	- ได้รับจัดสรรงวดที่ 2 แล้ว - อนุมัติโครงการวันที่ 6 พ.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.เอกชัยการช่าง 1993 ลงนามในสัญญาวันที่ 11 ม.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 มิ.ย.62 - ทำ PO ในระบบแล้ว - คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว - เบิกจ่าย 7 งวด - งวดที่ 1 (89,500 บาท) วันที่ 5 ก.พ.62 - งวดที่ 2 (358,000 บาท) วันที่ 2 มี.ค.62 - งวดที่ 3 (465,400 บาท) วันที่ 27 มี.ค.62 - งวดที่ 4 (716,000 บาท) วันที่ 16 เม.ย.62 - งวดที่ 5 (716,000 บาท) วันที่ 6 พ.ค.62 - งวดที่ 6 (716,000 บาท) วันที่ 26 พ.ค.62 - งวดที่ 7 (519,100 บาท) วันที่ 20 มิ.ย.62 - ผู้รับจ้างเข้าสำรวจพื้นที่แล้ว	0	0	1,530,000

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ/ที่ขออนุมัติ	งบประมาณที่จัดจ้าง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย
							จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
9	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณสายหมู่ที่ 1 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม	2,732,000	2,732,000	2,227,000	สนง.โยธาฯ จ.สส.	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 เต็มวงเงิน - อนุมัติโครงการวันที่ 6 พ.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทศิริไพบุลย์พัฒนาการ จำกัด ลงนามในสัญญาวันที่ 26 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 มิ.ย.62 (ระยะเวลา 170 วัน) - ทำ PO ในระบบแล้ว - คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว - เบิกจ่าย 6 งวด - งวดที่ 1 (267,240 บาท) วันที่ 25 ม.ค.62 - งวดที่ 2 (378,590 บาท) วันที่ 24 ก.พ.62 - งวดที่ 3 (445,400 บาท) วันที่ 25 เม.ย.62 - งวดที่ 4 (400,860 บาท) วันที่ 10 พ.ค.62 - งวดที่ 5 (400,860 บาท) วันที่ 25 พ.ค.62 - งวดที่ 6 (334,050 บาท) วันที่ 14 มิ.ย.62 - ผลงาน 0.18 % - อยู่ระหว่างงานสำรวจวางแนวถนนเดิม 	0	0	505,000
10	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายเลียบบคลองตาสงค์ จากบริเวณถนนดอนมะโนรา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที เชื่อมต่อถนนสายท่าคา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	3,206,000	3,206,000	2,520,000	สนง.โยธาฯ จ.สส.	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 เต็มวงเงิน - อนุมัติโครงการวันที่ 6 พ.ย.61 - ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ หจก.โชคชัยรัตน์ การโยธา ลงนามในสัญญาวันที่ 25 ธ.ค.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มิ.ย.62 ระยะเวลา 160 วัน (คืนเงินเหลือจ่ายแล้ว) - ทำ PO ในระบบแล้ว - เบิกจ่าย 7 งวด - งวดที่ 1 (226,800 บาท) วันที่ 3 ก.พ.62 - งวดที่ 2 (504,000 บาท) วันที่ 23 ก.พ.62 - งวดที่ 3 (504,000 บาท) วันที่ 15 มี.ค.62 - งวดที่ 4 (453,600 บาท) วันที่ 4 เม.ย.62 - งวดที่ 5 (302,400 บาท) วันที่ 4 พ.ค.62 - งวดที่ 6 (201,600 บาท) วันที่ 24 พ.ค.62 - งวดที่ 7 (327,600 บาท) วันที่ 3 มิ.ย.62 - ผลงาน 6.78 % - อยู่ระหว่างงานวางแนวขยายคันทาง , เสริมระดับลูกรัง 	0	0	686,000
รวมเป็นเงิน		174,802,700	141,888,700	64,858,600			0	0	19,436,400

โครงการสำรองที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม (Y 2)
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่คณะกรรมการ ก.บ.จ.สส. เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามข้อ 4.1.2
ในรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561

ประจำเดือน มกราคม 2562

จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 17,784,200 บาท

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
1	โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	720,000	0	ปกครองจังหวัด	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
2	โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	731,000	0	สนง.ปศุสัตว์ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
3	โครงการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน	450,000	450,000	สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อนุมัติโครงการวันที่ 24 ม.ค.62 - กิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และวิสาหกิจชุมชน 1. จัดทำป้ายคำศัพท์ จำนวน 12 ป้าย (ม.ค.-มิ.ย.62) 2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงคราม และเผยแพร่ผ่านทีวี จำนวน 3 ครั้ง (ม.ค.-มิ.ย.62) 3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรสงครามและเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ จำนวน 3 ครั้ง (ม.ค.-มิ.ย.62) 4. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สปอติวหู จำนวน 3 ครั้ง (ม.ค.-มิ.ย.62)	0	0	0
4	โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและประมงผลิตภัณฑ์ชุมชน (SMEs) (เดิมงบประมาณทั้งโครงการ 1,050,000 บาท)	1,510,000	0	สนง.พาณิชย์ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
5	โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล	1,138,000	0	สนง.อุตสาหกรรม จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
6	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์จังหวัดสมุทรสงคราม	3,000,000	0	สนง.อุตสาหกรรม จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
7	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่	1,500,000	0	สนง.อุตสาหกรรม จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
8	โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสมุทรสงคราม	400,000	400,000	สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - <u>อนุมัติโครงการวันที่ 21 ม.ค.62</u> - กิจกรรมที่ 1 การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 300 คน (จำนวน 1 ครั้ง) - กิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับครู อาจารย์ และนักเรียน ผู้นำท้องถิ่น จำนวน 300 คน (จำนวน 1 ครั้ง)	0	0	0
9	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม	300,000	0	สำนักงานจังหวัด (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดโครงการฯ (รอเข้าที่ประชุม ก.บ.จ.สส. ครั้งที่ 1/2562 ประมาณเดือน ก.พ.62)	0	0	0
10	โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	900,000	900,000	สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - <u>อนุมัติโครงการวันที่ 24 ม.ค.62</u> - กิจกรรมที่ 1 จัดทำสื่อบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของดีของเด่นท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน 10 ตอน (จำนวน 400,000 บาท) (ม.ค.-ก.ค.62) - กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผ่นพับแนะนำสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวและข้อมูลสำคัญของจังหวัดพร้อมคิวอาร์โค้ด จำนวน 25,000 แผ่น (จำนวน 500,000 บาท) (มี.ค.62)	0	0	0
11	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	1,009,000	0	สนง.การท่องเที่ยว จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
12	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม	760,000	0	สนง.การท่องเที่ยว จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
13	โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	700,000	0	สนง.วัฒนธรรม จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
14	โครงการวิถีไทย วิถีถิ่น แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	2,000,000	0	สนง.วัฒนธรรม จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย		เงินเหลือจ่าย
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ	
15	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (เดิมงบประมาณทั้งโครงการ 4,000,000 บาท)	812,000	0	สนง.เกษตร จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลและแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
16	โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	659,500	659,500	สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลและแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อนุมัติโครงการวันที่ 23 ม.ค.62 - กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก (1 วัน) ผู้บริหารอปท. เจ้าหน้าที่ อปท.สทวิชาชีพ ผู้นำชุมชนอาสาสมัคร และแกนนำเด็ก (จำนวน 125,250 บาท) (ก.พ.62) - กิจกรรมที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองเด็กและแกนนำเด็กในชุมชน (2 วัน) เจ้าหน้าที่อปท. สทวิชาชีพ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครและแกนนำเด็ก(283,500 บาท) (มี.ค.62) - กิจกรรมที่ 3 การจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับตำบล (1 วัน) (ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ อปท. สทวิชาชีพ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และแกนนำเด็ก) (12,750 บาท) - กิจกรรมที่ 4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองเด็กในตำบล (การรับแจ้งเหตุ 1 วัน) ผู้บริหาร อปท. สทวิชาชีพ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครแกนนำเด็ก (111,000 บาท) - กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพวิทยุชุมชนเพิ่มทักษะและสร้างภูมิคุ้มกัน (2 วัน) แกนนำเด็กและเด็กในพื้นที่ (127,000 บาท)	0	0	0
17	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	0	วิทยาลัยสารพัดช่าง	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
18	โครงการสร้างความรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี	462,200	0	สนง.บังคับคดี จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0	0
19	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	632,500	632,500	สนง.ทรัพยากรฯ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ - อนุมัติโครงการวันที่ 23 ม.ค.62 - กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าไม้ กฎหมายสัตว์ป่า กฎหมายน้ำบาดาล (จำนวน 230,800 บาท) (ก.พ. - เม.ย.62) - กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม มลพิษ (จำนวน 371,700 บาท) (ก.พ. - พ.ค.62) - กิจกรรมที่ 3 จัดหากำลังจิตอาสาสมัครไม่มั่งคณพระราชทานประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 2,000 คน (จำนวน 30,000 บาท) (ก.พ. - ก.ค.62)	0	0	0
รวมเป็นเงิน		17,784,200	3,042,000			0	0	0

โครงการที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดสมุทรสงคราม (Y 3)
 ที่คณะกรรมการ ก.บ.จ.สส. เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ตามข้อ 4.1.3 ในรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561

ประจำเดือน มกราคม 2562

จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 14,000,000 บาท

ร.ร.	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	
						จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	งบลงทุน โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการ ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม : ก่อสร้างเครื่องกั้นถนนชนิด คานอัดโน้มติและทางผ่านเสมอระดับ สายฝั่งเมืองรวม (๗ 5)	10,000,000	0	สนง.โยธาฯ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับ ดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค กลาง (อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาค) - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0
2	โครงการบำบัดฟื้นฟูเพื่อคืนคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงด้วย ศาสตร์การแพทย์แผนไทย	1,000,000	0	สนง.สาธารณสุข จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับ ดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค กลาง (อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาค)	0	0
3	โครงการจัดงาน "ย้อนความหลัง ฟังเพลงหวาน อุทยาน ร.๒ (Orchestra in the Winter) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม"	2,000,000	0	สนง.วัฒนธรรม จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาค) - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0
4	โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม มวยไทย	1,000,000	0	สนง.การ ท่องเที่ยวฯ จ.สส.	- ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการแล้ว - อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค กลาง (อ.ก.บ.ภ.ที่กำกับดูแลภาค) - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ	0	0
รวมเป็นเงิน		14,000,000	0			0	0

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในระบบ padme (www.padme.moi.go.th)

ข้อมูล ณ วันที่ 28/01/2562 11:00

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	% การ ดำเนินการ	ยอดเงินเบิกจ่าย	ผลการตรวจสอบการ up date ในระบบ				ขาด รายละเอียด ของ โครงการ	ขาดรูปภาพ ก่อน-หลัง ดำเนิน โครงการ
						การรายงาน		ผลเบิกจ่าย			
						รายงาน เป็นปัจจุบัน	รายงาน ครบถ้วน	เป็น ปัจจุบัน	ไม่ เป็น ปัจจุบัน		
1	โครงการแก้มลิงทุ่งหิน	56,000,000.00	052.โครงการชลประทาน สมุทรสงคราม สำนักงานชลประทาน ที่ 13 จ.สมุทรสงคราม	0	0.00	✓					
2	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้าน รางกล้วย หมู่ 2 - บ้านดอนมะโนรา หมู่ 5 ตำบลดอนมะ โนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม	6,343,700.00	057.แขวงทางหลวงชนบท สมุทรสงคราม	0	0.00	✓					
3	โครงการบูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหมายเลข 3643 (ระหว่าง กม.0+ 010 - กม.2+245 ระยะทาง 2.245)	25,264,000.00	056.แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม	0	0.00	✓	✓				✓
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สาย เลียบคลองตลิ่งค์ จากบริเวณ ถ.ดอนมะโนราห์ อ.บางคนที เชื่อมต่อ ถ.สายท่าคา ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม	3,206,000.00	011.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด จ.สมุทรสงคราม	0	0.00	✓					
5	โครงการบูรณะการพิทักษ์แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม	626,200.00	006.ที่ทำการปกครองจังหวัด จ. สมุทรสงคราม	30	193,000	✓					
6	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรม จ. สมุทรสงคราม	394,600.00	สำนักงานจังหวัด จ.สมุทรสงคราม	0	0.00	✓					
7	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	8,000,000.00	สำนักงานจังหวัด จ.สมุทรสงคราม	25	1,935,008	✓					
8	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายบ้านต้นลำแพน- บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	24,400,000.00	011.สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัด จ.สมุทรสงคราม	0	0.00	✓					

